



COMUNE DI LATTARICO

PROVINCIA DI COSENZA

Via N. Mazi, 29 - 87010 - Lattarico (CS) - Tel. 0984.933391 - fax 0984.928889 - C.F. 80004830784 - C.U.U. UFF5WC - I.P.A. c.e475

SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

e-mail: lpp.lattarico@gmail.com - pec: tucci.comune.lattarico@asmepec.it

Determinazione n. 79 del 22/04/2024

OGGETTO  Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	CHIUSURA INTERVENTO APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, ATTI DI CONTABILITÀ FINALE APPROVAZIONE CONFORMITÀ E REGOLARE ESECUZIONE DELLE FORNITURE LIQUIDAZIONI FINALI APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI RENDICONTO Riqualficazione funzionale e adeguamento impiantistico e tecnologico degli spazi della Palestra scolastica in via Convento (Cod. Ares 0780661424) <i>PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”</i> CUP E29I21000000006
--	---

IL RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Visto il Decreto Sindacale di Nomina a Responsabile del Settore Lavori Pubblici prot. n. 21 del 03/01/2022, esecutivo ai sensi di legge.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. (DGC) 16 del 24/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, di nomina a Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella persona dell'ing. Mirko TUCCI, Responsabile del Settore Lavori Pubblici, successivamente confermato giusta DGC n. 104 del 07/12/2022, esecutiva.

Premesso:

- con proprio provvedimento del 02/12/2021 n. 343, il Ministero dell'Istruzione (MIUR) – Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – ha emanato avviso pubblico “per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU” (Avviso);
- il suddetto Avviso si inserisce nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;
- il Comune di Lattarico, nel partecipare alla suddetta procedura di evidenza pubblica, richiedeva il finanziamento dell’intervento di “Riqualficazione funzionale e adeguamento impiantistico e tecnologico degli spazi della Palestra scolastica in via Convento (Cod. Ares 0780661424)” per un totale di € 228.390,44 di contributo pubblico richiesto,
- con Decreto Direttoriale n. 45 del 04 /08/2022, il MIUR approvava le graduatorie definitive, concedendo al Comune di Lattarico un contributo di € 228.390,44 per il progetto di “Riqualficazione funzionale e adeguamento impiantistico e tecnologico degli spazi della Palestra scolastica in via Convento (Cod. Ares 0780661424)”;
- con nota in atti al prot. 6629/2022, il MIUR, Unità di Missione PNRR, notificava l’accordo di concessione per l’attuazione dell’intervento finanziato;
- con Decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze, Ragioneria dello Stato, n. 124 del 13/03/2023 è stato confermato l’importo aggiuntivo di € 22.839,04 a valere sul Fondo Opere Indifferibili di cui all’art. 1 c. 370 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» (L. 197/2022) in quanto Questo Comune ha confermato la preassegnazione finanziaria prevista.

Visto l’accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori, registro ufficiale U.00085253.11-10-2022, che disciplina l’attuazione dell’intervento in oggetto.

Richiamate:

- la DGC n. 16 del 24/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui si è approvato il Progetto Definitivo dei lavori di “Riqualficazione funzionale e adeguamento impiantistico e tecnologico degli spazi della Palestra scolastica in via Convento (Cod. Ares 0780661424)”, redatto dal Settore Tecnico Comunale per un totale di € 228.390,44.



- la DGC n. 104 del 07/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui nel prendere atto del finanziamento concesso si dava indirizzo ai settori preposti per l'avvio degli inerenti procedimenti;
- la Determinazione del Responsabile Lavori Pubblici (Det) n. 4 del 02/01/2023, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono stati affidati, ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, i Servizi Tecnici di progettazione esecutiva incluse le redazioni specialistiche, direzione lavori incluse contabilità e misura, coordinamento sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008, e redazione del certificato di regolare esecuzione al dott. ing. Alessandro FUSCO da Lattarico (CS), C.F. FSCLSN82D20D086A;
- la Det. n. 5 del 02/01/2023, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono stati affidati, ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, i Servizi professionali di supporto all'attività del RUP per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva, per la programmazione e progettazione dell'appalto, e per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E, al dott. ing. Antonello CAPALBO da Mandatoriccio (CS), C.F. CPLNNL89M17H579Y, P.IVA 03601020781;
- la DGC n. 60 del 21/06/2023, esecutiva ai sensi di legge, con cui si è approvato il Progetto Esecutivo dei Lavori di "Riqualificazione funzionale e adeguamento impiantistico e tecnologico degli spazi della Palestra scolastica in via Convento (Cod. Ares 0780661424)", redatto dal suddetto tecnico incaricato, per un totale di € 251.229,48, emarginati nel seguente quadro economico:

A LAVORI			
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso		144.000,00 €
A.2	Oneri Sicurezza da PSC non soggetti a ribasso		5.440,00 €
Totale Lavori A			149.440,00 €
B FORNITURE			
B.1	Attrezzature Sportive	10,31% di D	25.902,51 €
Totale Forniture B			25.902,51 €
C SOMME A DISPOSIZIONE			
C.1	Spese Tecniche		
C.1.1	Progettazione Esecutiva, DL, Contabilità e Misura, CSP/CSE, CRE		13.817,25 €
C.1.2	Supporto al RUP		1.381,73 €
C.1	TOT Spese Tecniche		15.198,98 €
C.2	Fondo ex art. 113 d.lgs. 50/2016	2,00% di (A+B)	3.651,04 €
C.3	Spese Generali	3,00% di (A+B)	5.260,28 €
C.4	Imprevisti	5,00% di A	7.472,00 €
C.4	I.V.A. e altri Oneri		
C.4.1	I.V.A. su lavori	22,00% di A	32.876,80 €
C.4.2	I.V.A. su Forniture	22,00% di B	5.698,55 €
C.4.3	Oneri Previdenziali	4,00% di C.1	607,96 €
C.4.4	I.V.A. su Spese Tecniche	22,00% di C.1+C.4.3	3.477,53 €
C.4.5	I.V.A. su Imprevisti	22,00% di C.4	1.643,84 €
C.4	TOT I.V.A. e altri Oneri		44.304,68 €
Totale Somme a Disposizione C			75.886,97 €
D TOTALE INTERVENTO D			251.229,48 €
E COPERTURA ECONOMICA			
Importo Finanziamento PNRR M4C1I1.3			228.390,44 €
Fondo Opere indifferibili ex c. 370 art. 1 L. 197/2022			22.839,04 €

- la Det. 85 del 29/06/2023, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato affidato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 in c.d. art. 1, comma 2, lett. a) L. 120/2020 e s.m.i., il contratto per l'esecuzione dei Lavori all'operatore economico PEGASO srl da Rende (CS), C.F. e P.IVA 03408240780, in possesso delle necessarie qualificazioni ed esperienza per le lavorazioni di che trattasi, a seguito di procedura sulla piattaforma di e-procurement della CUC Media Valle del Crati, ai sensi degli art. 36 c. 6, 40 e 58 del d.lgs. 50/2016;
- la Det. 122 del 18/09/2023, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato affidato, ai sensi dell'art 50 comma 1 lettera b) del d.lgs. 36/2023, il contratto della fornitura delle attrezzature sportive all'operatore economico TECNOEDIL & SPORT srl da (KR), P.IVA e C.F. 02318740798, a seguito di procedura sulla piattaforma di e-procurement della CUC Media Valle del Crati, ai sensi ai sensi del Libro I, Parte II, del d.lgs. 36/2023;
- la Det. 143 del 26/10/2023, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato e liquidato lo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 1 a tutto il 23/10/2023 dei lavori, per un ammontare di € 92.151,07 di lavori a misura eseguiti, oltre € 4.352,02 di oneri per l'attuazione della sicurezza;
- la Det n. 61 del 22/03/2024, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono stati affidati, ai sensi dell'art 50 comma 1 lettera b) del d.lgs. 36/2023, i servizi tecnici specialistici catastali al dott. ing. Alessandro FUSCO da Lattarico (CS), C.F. FSCLSN82D20D086A.

Precisato che nel suddetto quadro economico sono state inserite le previsioni di cui all'art. 1 c. 370 della L. 197/2022 in quanto Questo Comune ha confermato la preassegnazione finanziaria prevista, la cui assegnazione è stata ratificata con Decreto MEF-RGS n. 207 del 03/11/2023.



Considerato che si è accertata la verifica della conformità progettuale ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016, per cui il progetto è stato ritenuto valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità ed importanza dell'intervento, ai sensi dello stesso art. 26, comma 8, del d.lgs. 50/2016, giusto verbale di validazione – che pur se non formalmente annesso alla presente, si intende in allegato – sottoscritto dal RUP incaricato, a seguito di rapporto conclusivo dell'attività di verifica condotta dal Settore Tecnico Comunale ai sensi dello stesso art. 26, comma 6, lettera d) del d.lgs. 50/2016.

Atteso che, come da citato accordo, Questa Amministrazione si è impegnata ad assicurare le tempistiche di attuazione dell'intervento secondo il Cronoprogramma Procedurale e secondo i milestone del PNRR.

Visti:

- i disciplinari di incarico sottoscritti con i suddetti operatori economici prestatori di servizi tecnici, che disciplinano l'esecuzione degli stessi.
- il contratto del 21/08/2023, sottoscritto con l'appaltatore dei lavori in forma di scrittura privata ai sensi dell'art. 33 c. 145 d.lgs. 50/2016;
- il contratto del 15/11/2023, sottoscritto con l'appaltatore delle forniture in forma di scrittura privata ai sensi dell'art. 33 c. 145 d.lgs. 50/2016

Richiamati:

- il verbale del 12/09/2023, con cui è stata disposta la consegna dei lavori in via definitiva, ritualmente sottoscritto secondo prassi da tutte le parti interessate;
- i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, ritualmente sottoscritto secondo prassi da tutte le parti interessate;
- il verbale di avvio dell'esecuzione delle forniture delle attrezzature sportive del 28/12/2023, ritualmente sottoscritto secondo prassi da tutte le parti interessate.

Dato atto:

- l'appaltatore dei lavori ha ultimato regolarmente gli stessi, giusto certificato di ultimazione dei lavori del 14/02/2024, ritualmente sottoscritto e vidimato secondo norma, nel rispetto dei tempi contrattuali per l'esecuzione delle opere;
- l'appaltatore delle forniture ha ultimato regolarmente l'esecuzione, giusto certificato di ultimazione della fornitura del 14/02/2024, ritualmente sottoscritto e vidimato secondo norma, nel rispetto dei tempi contrattuali.

Dato atto, altresì, dell'avvenuto deposito catastale dell'intervento, giuste ricevute di approvazione in atti.

Visti:

- la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione del 06/03/2024, redatti dal Direttore dei Lavori e ritualmente sottoscritti e vidimati secondo prassi, che pur se non formalmente annessi alla presente si intendono allegati;
- il Certificato di Verifica di Conformità e Regolare Esecuzione della Fornitura del 20/02/2024, redatti dal Direttore dell'Esecuzione della Fornitura e ritualmente sottoscritti e vidimati secondo prassi, che pur se non formalmente annessi alla presente si intendono allegati.

Visti, altresì:

- gli atti di contabilità finale dei lavori, comprensivi dello Stato Finale dei Lavori, libretto delle misure, registro di contabilità e sommario del registro di contabilità (che pur se non formalmente annessi alla presente si intendono in allegato) per un totale di € 144.000,00 di lavori a misura eseguiti, oltre € 5.440,00 di oneri per l'attuazione della sicurezza
- il Certificato di Pagamento n. 2 del 27/02/2024, presentato e ritualmente sottoscritto dal DL (che pur se non formalmente annesso alla presente si intende in allegato), dell'importo di 53.400,00, già depurato dell'importo dell'anticipazione e dei certificati precedenti, delle ritenute previste per legge, al netto del ribasso di gara e dell'IIVA nella misura di legge;
- la fattura n. 52 del 07/03/2024, in atti al prot. 1896/2024, presentata dall'esecutore dei lavori PEGASO srl da Rende (CS), C.F. e P.IVA 03408240780, dell'importo di € 65.196,80 (euro sessantacinquemilacentonovantasei/80), inclusivi di IVA in € 11.756,80 (euro undicimilasettecentocinquantasei/80), da versare in regime di *split-payment* (scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 663/1972), relativa al saldo delle spettanze al Conto Finale dei lavori;
- la fattura n. 30 del 11/03/2024, in atti al prot. 2020/2024, presentata dal fornitore delle attrezzature sportive TECNOEDIL & SPORT srl da Crotone (KR), C.F. e P.IVA 02318740798, dell'importo di € 31.601,06 (euro trentunomilaseicentouno/06), inclusivi di IVA in € 5.698,55 (euro cinquemilaseicentonovantotto/55), da versare in regime di *split-payment* (scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 663/1972), relativa al saldo delle spettanze per le attrezzature;
- la fattura n. 10 del 19/04/2024, in atti al prot. 3283/2024, presentata dal dott. ing. Alessandro FUSCO da Lattarico (CS), C.F. FSCLSN82D02D086A - P.IVA 03325130783, dell'importo di € 3.969,94 (euro tremilanovecentosessantanove/94), inclusivi di oneri previdenziali in € 152,69 (euro centocinquantadue/69) e con esclusione dell'IIVA, quale saldo per le competenze professionali inerenti ai servizi di direzione lavori, contabilità e misure, e certificato di regolare esecuzione;
- la fattura n. FPA 3/24 DEL 11/03/2024, in atti al prot. 2010/2024, presentata dal dott. ing. Antonello CAPALBO da Mandatoriccio (CS), C.F. FSCLSN82D02D086A - P.IVA 03325130783, dell'importo di € 1.439,00 (euro millequattrocentotrentanove/0), inclusivi di oneri previdenziali in € 55,27 (euro cinquantacinque/27) e con esclusione dell'IIVA, quale saldo per le competenze professionali inerenti ai servizi di supporto al RUP;



- la fattura n. 8 del 18/04/2024, in atti al prot. 3243/2024, presentata dal dott. ing. Alessandro FUSCO da Lattarico (CS), C.F. FSCLSN82D02D086A - P.IVA 03325130783, dell'importo di € 3.187,94 (euro tremilacentottantasette/94), inclusivi di oneri previdenziali in € 122,61 (euro centoventidue/61) e con esclusione dell'IVA, quale saldo per le competenze professionali inerenti ai servizi catastali.

Accertata la regolarità della posizione contributiva dei suddetti operatore mediante certificazione DURC presso i competenti Enti.

Ritenuto di dovere provvedere all'approvazione degli atti di contabilità finale dei lavori, della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, del Certificato di Verifica di Conformità e Regolare Esecuzione della Fornitura, dell'intervento in oggetto, nonché di procedere alla liquidazione del saldo dovuto in favore dell'esecutore dei lavori e dell'esecutore delle forniture e dei prestatori di servizi.

Ritenuto, altresì, di dover liquidare in favore dell'ANAC, quale contributo in capo a Questa Stazione Appaltante per la gestione delle procedure di affidamento, la somma di € 35,00 (euro trentacinque/00), giusto MAV cumulativo n. 01030661257001439 del 22/09/2023.

Dato atto che, in base alla spesa accertata, a rendicontazione dell'intera operazione, il quadro economico finale risulta il seguente:

A LAVORI RENDICONTATI			
A.1	Importo lavori al conto finale		144.000,00 €
A.2	Oneri Sicurezza		5.440,00 €
Totale Lavori A			149.440,00 €
B FORNITURE RENDICONTATE			
B.1	Attrezzature Sportive installate	10,31% di D	25.902,51 €
Totale Forniture B			25.902,51 €
C SOMME A DISPOSIZIONE A RENDICONTO			
C.1	Spese Tecniche		
C.1.1	Progettazione Esecutiva, DL, Contabilità e Misura, CSP/CSE, CRE		13.817,25 €
C.1.2	Supporto al RUP		1.381,73 €
C.1.3	Servizi Catastali		3.065,93 €
C.1	TOT Spese Tecniche		18.264,91 €
C.2	Fondo ex art. 45 d.lgs. 36/2023	2,00% di (A+B)	3.651,04 €
C.2.1	Incentivi ex art 45 c. 2		2.920,83 €
C.2.2	Fondo ex art. 45 c. 3		730,21 €
C.3	Spese Generali		35,00 €
C.4	I.V.A. e altri Oneri		
C.4.1	I.V.A. su lavori	22,00% di A	32.876,80 €
C.4.2	I.V.A. su Forniture	22,00% di B	5.698,55 €
C.4.3	Oneri Previdenziali	4,00% di C.1	730,57 €
C.4	TOT I.V.A. e altri Oneri		39.305,92 €
Totale Somme a Disposizione C			61.256,87 €
D TOTALE INTERVENTO A RENDICONTO			236.599,38 €
E COPERTURA ECONOMICA			
Importo Finanziamento PNRR M4C1I1.3			228.390,44 €
Fondo Opere indifferibili ex c. 370 art. 1 L. 197/2022 - MEFRGS 207 del 03/11/2023			22.839,04 €
F ECONOMIE ACCERTATE			14.630,10 €

Ritenuto di approvare il quadro economico a rendiconto dell'intervento e di provvedere alla liquidazione degli incentivi ex art. 45 c. 2 d.lgs. 36/2023 e all'incameramento del fondo di cui al c. 3 dello stesso art. 45 d.lgs. 36/2023.

Accertata un'economia finale sull'intervento di € 14.630,10 a disposizione dell'Ente gestore del Finanziamento.

Precisato che il monitoraggio è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema ReGiS sviluppato dalla Ragioneria generale dello Stato come previsto dall'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, propedeutico alle erogazioni.

Atteso che il finanziamento dell'opera "Riqualificazione funzionale e adeguamento impiantistico e tecnologico degli spazi della Palestra scolastica in via Convento (Cod. Ares 0780661424)" è garantito come contributo a fondo perduto concesso dal Ministero dell'Istruzione (MIUR) – Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), a valere sulle risorse PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", giusto Decreto Direttoriale n. 45 del 04/08/2022, e relativo accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori, registro ufficiale U.00085253.11-10-2022, nonché, aggiuntivamente, a valere sul Fondo Opere Indifferibili di cui all'art. 1 c. 370 L. 197/2022 giusto Decreto MEF-RGS n. 207 del 03/11/2023.

Atteso che la Spesa è imputata al Capitolo n. 2111.1 del Vigente Esercizio Finanziario.

Precisato che, in merito al contratto in oggetto, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 50/2016, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Mirko Tucci, nominato ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 con DGC n. 16 del 24/02/2022, e successiva DGC n. 104 del 07/12/2022, esecutive ai sensi di legge, e che lo stesso dichiara, in



forza degli artt. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e s.m.i. (L 241/1990) e 42 del D.lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale.

Precisato, altresì, che, nel rispetto delle disposizioni contenute nel del d.lgs. 36/2023, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) l'ing. Mirko Tucci, nominato ai sensi dell'art. 15 dello stesso D.lgs. 36/2023, e che lo stesso dichiara, in forza degli artt. 6 bis della L 241/1990 e art. 16 del D.lgs. 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale.

Dato atto che si applicano tutte le disposizioni inerenti in materia di PNRR, ivi inclusi gli obblighi di comunicazione, informazione, rendicontazione e monitoraggio previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale in materia; in particolare l'intervento soddisfa il rispetto delle disposizioni impartite in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi:

- a. gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241;
- b. l'obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "*Do no significant harm*") incardinato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- c. l'obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- d. gli obblighi in materia contabile, quali l'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- e. l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente.

Ritenuto di procedere ad emanare il presente provvedimento, atteso il preminente interesse pubblico connesso all'attuazione dell'intervento in oggetto.

Acquisiti il parere attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento e il visto finanziario e accertata, infine, la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del d.lgs. n. 267/2000.

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni.

Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e s.m.i. nella parte ancora vigente.

Visto il «Codice dei contratti pubblici» approvato con D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. nonché i suoi atti applicativi.

Visto il «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» approvato con D.lgs. 30/03/2023, n. 36.

Visto lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali.

Viste le altre disposizioni normative vigenti in materia.

*per quanto espresso in narrativa,
che si intende qui espressamente confermato e trascritto*
D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE:

- a) gli atti di contabilità finale (stato finale dei lavori, libretto delle misure, registro contabilità e sommario registro contabilità), la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "*Riqualificazione funzionale e adeguamento impiantistico e tecnologico degli spazi della Palestra scolastica in via Convento (Cod. Ares 0780661424)*" redatti e presentati dai Direttori dei Lavori dott. ing. Alessandro FUSCO da Lattarico (CS) e ritualmente sottoscritti dall'Appaltatore ed Esecutore dei Lavori PEGASO srl da Rende (CS), i quali - pur se non formalmente annessi - si intendono in allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, per un totale di € 149.440,00 di lavori a misura eseguiti inclusi oneri sicurezza fissati in € 5.440,00;
- b) il Certificato di Pagamento n. n. 2 del 27/02/2024, presentato e ritualmente sottoscritto dal DL (che pur se non formalmente annesso alla presente si intende in allegato), dell'importo di 53.400,00, già depurato dell'importo dell'anticipazione e dei certificati precedenti, delle ritenute previste per legge, al netto del ribasso di gara e dell'IVA nella misura di legge;



- c) il Certificato di Verifica di Conformità e Regolare Esecuzione della Fornitura, redatti dal Direttore dell'Esecuzione e ritualmente sottoscritti e vidimati dal fornitore TECNOEDIL & SPORT srl da Crotone (CS), i quali - pur se non formalmente annessi - si intendono in allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, per un totale di € 25.902,51 di forniture verificate.
2. **DI DARE ATTO** che nulla osta allo svincolo della polizza fideiussoria a carico dell'Appaltatore ed Esecutore dei Lavori a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto d'Appalto del 21/08/2023, sottoscritto con l'appaltatore dei lavori in forma di scrittura privata ai sensi dell'art. 33 c. 145 d.lgs. 50/2016.
3. **DI LIQUIDARE:**
- a) in favore del suddetto Appaltatore ed Esecutore dei Lavori, giusto suddetto Contratto d'Appalto e giusto suddetto certificato di pagamento, la fattura n. 52 del 07/03/2024, in atti al prot. 1896/2024, presentata da PEGASO srl da Rende (CS), C.F. e P.IVA 03408240780, dell'importo di € 65.196,80 (euro sessantacinquemilacentonovantasei/80), inclusivi di IVA in € 11.756,80 (euro undicimilasettecentocinquantesi/80), da versare in regime di *split-payment* (scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 663/1972), relativa al saldo delle relative spettanze al Conto Finale dei lavori;
- b) in favore del suddetto fornitore delle attrezzature sportive, giusto suddetto Contratto d'Appalto, la fattura n. 30 del 11/03/2024, in atti al prot. 2020/2024, presentata dalla TECNOEDIL & SPORT srl da Crotone (KR), C.F. e P.IVA 02318740798, dell'importo di € 31.601,06 (euro trentunomilaseicentouno/06), inclusivi di IVA in € 5.698,55 (euro cinquemilaseicentonovantotto/55), da versare in regime di *split-payment* (scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 663/1972), relativa al saldo delle relative spettanze;
- c) in favore del tecnico incaricato dei servizi di direzione lavori, contabilità e misure e coordinamento sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008 e redazione Certificato di Regolare Esecuzione, la fattura n. 10 del 19/04/2024, in atti al prot. 3283/2024, presentata dal dott. ing. Alessandro FUSCO da Lattarico (CS), C.F. FSCLSN82D02D086A - P.IVA 03325130783, dell'importo di € 3.969,94 (euro tremilanovecentosessantanove/94), inclusivi di oneri previdenziali in € 152,69 (euro centocinquantaquattro/69) e con esclusione dell'IVA, quale saldo per le relative competenze professionali;
- d) in favore del tecnico incaricato dei servizi di supporto al RUP la fattura n. FPA 3/24 DEL 11/03/2024, in atti al prot. 2010/2024, presentata dal dott. ing. Antonello CAPALBO da Mandatoriccio (CS), C.F. FSCLSN82D02D086A - P.IVA 03325130783, dell'importo di € 1.439,00 (euro millequattrocentotrentanove/0), inclusivi di oneri previdenziali in € 55,27 (euro cinquantacinque/27) e con esclusione dell'IVA, quale saldo per le relative competenze professionali;
- e) in favore del tecnico incaricato dei servizi catastali la fattura n. la fattura n. 8 del 185/04/2024, in atti al prot. 3243/2024, presentata dal dott. ing. Alessandro FUSCO da Lattarico (CS), C.F. FSCLSN82D02D086A - P.IVA 03325130783, dell'importo di € 3.187,94 (euro tremilacentottantasette/94), inclusivi di oneri previdenziali in € 122,61 (euro centoventidue/61) e con esclusione dell'IVA, quale saldo per le relative competenze professionali.
4. **DI LIQUIDARE:**
- a) in favore dell'ANAC, la somma di € 35,00 (euro trentacinque/00), giusto MAV cumulativo n. 01030661257001439 del 22/09/2023, quale contributo in capo a Questa Stazione Appaltante per la gestione della procedura di affidamento;
- b) ai sensi dell'art. 113 c.3 d.lgs. 50/2016, in favore del RUP e DEC incaricato la somma di € 2.920,83 € (euro duemilanovecentoventi/83), quale saldo delle spettanti competenze.
- c) ai sensi dell'art. 113 c.4 d.lgs. 50/2016, la somma di € 730,21 (euro settecentotrenta/21), incamerandola sull'apposito capitolo di Bilancio.
5. **DI APPROVARE** il quadro economico a rendiconto dell'intervento, come di seguito:

A LAVORI RENDICONTATI	
A.1 Importo lavori al conto finale	144.000,00 €
A.2 Oneri Sicurezza	5.440,00 €
Totale Lavori A	
149.440,00 €	
B FORNITURE RENDICONTATE	
B.1 Attrezzature Sportive installate	25.902,51 €
Totale Forniture B	
25.902,51 €	
C SOMME A DISPOSIZIONE A RENDICONTO	
C.1 Spese Tecniche	
C.1.1 Progettazione Esecutiva, DL, Contabilità e Misura, CSP/CSE, CRE	13.817,25 €
C.1.2 Supporto al RUP	1.381,73 €
C.1.3 Servizi Catastali	3.065,93 €
C.1 TOT Spese Tecniche	18.264,91 €



C.2	Fondo ex art. 45 d.lgs. 36/2023	2,00%	di (A+B)	3.651,04 €
C.2.1	Incentivi ex art 45 c. 2			2.920,83 €
C.2.2	Fondo ex art. 45 c. 3			730,21 €
C.3	Spese Generali			35,00 €
C.4	I.V.A. e altri Oneri			
C.4.1	I.V.A. su lavori	22,00%	di A	32.876,80 €
C.4.2	I.V.A. su Forniture	22,00%	di B	5.698,55 €
C.4.3	Oneri Previdenziali	4,00%	di C.1	730,57 €
C.4	TOT I.V.A. e altri Oneri			39.305,92 €
Totale Somme a Disposizione C				61.256,87 €
D	TOTALE INTERVENTO A RENDICONTO			236.599,38 €
E	COPERTURA ECONOMICA			
	Importo Finanziamento PNRR M4C1I1.3			228.390,44 €
	Fondo Opere indifferibili ex c. 370 art. 1 L. 197/2022 - MEFRGS 207 del 03/11/2023			22.839,04 €
F	ECONOMIE ACCERTATE			14.630,10 €

6. **DI DARE ATTO** di un'accertata economia finale sull'intervento di € 14.630,10 nella disponibilità dell'Ente Gestore del finanziamento.
7. **DI DISPORRE** che i pagamenti di cui alla presente procedura, ai fini dell'applicazione della L. 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario e recare l'indicazione dei codici CUP e CIG, degli estremi del seguente atto e della fonte di finanziamento, nonché della dicitura "*Finanziato dalla Unione Europea – NextGenerationUE*".
8. **DI PROCEDERE** alla completa alimentazione del BDAP-MOP e del sistema di monitoraggio ReGiS previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR, ai fini dell'erogazione della quota di saldo.
9. **DI DARE ATTO** che la spesa inerente il presente provvedimento trova copertura finanziaria nel finanziamento totale dell'opera "*Riqualificazione funzionale e adeguamento impiantistico e tecnologico degli spazi della Palestra scolastica in via Convento (Cod. Ares 0780661424)*", garantito come contributo a fondo perduto concesso dal Ministero dell'Istruzione (MIUR) – Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), a valere sulle risorse PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", giusto Decreto Direttoriale n. 45 del 04/08/2022, e relativo accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori, registro ufficiale U.00085253.11-10-202, nonché successiva a valere sul Fondo Opere Indifferibili di cui all'art. 1 c. 370 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 giusto Decreto MEF-RGS n. 207 del 03/11/2023.
10. **DI PRECISARE** che la spesa inerente al presente provvedimento è imputata al Capitolo 2111.1 del vigente Esercizio Finanziario.
11. **DI DARE ATTO** che si applicano tutte le disposizioni inerenti in materia di PNRR, ivi inclusi gli obblighi di comunicazione, informazione, rendicontazione e monitoraggio previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale in materia, in particolare l'intervento soddisfa il rispetto delle disposizioni impartite in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi:
 - a) gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - b) l'obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "*Do no significant harm*") incardinato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
 - c) l'obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
 - d) gli obblighi in materia contabile, quali l'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
 - e) l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente.
12. **DI PRECISARE** che nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 50/2016, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Mirko Tucci, nominato ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e che lo stesso dichiara, in forza degli artt. 6 bis della L. 241/1990 e 42 del D.lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale.



13. **DI DARE ATTO** che, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.lgs. 36/2023, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Progetto l'ing. Mirko Tucci, nominato ai sensi dell'art. 15 dello stesso D.lgs. 36/2023 per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione e che lo stesso dichiara, in forza degli artt. 6 bis della L. 241/1990 e art. 16 del D.lgs. 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale.
14. **DI ATTESTARE**, in merito alla presente determinazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 147 bis del d.lgs. 267/2000, Parere Favorevole di Regolarità Tecnica attestante altresì la Regolarità e Correttezza dell'Azione Amministrativa.
15. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, previa acquisizione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario di Visto di Regolarità Contabile e Copertura Finanziaria di cui al suddetto comma 1 dell'articolo 147 bis del d.lgs. 267/2000.
16. **DI PROVVEDERE** all'invio delle informazioni relative al presente appalto all'ANAC secondo la normativa vigente.
17. **DI DARE MANDATO** al Responsabile BDAP-MOP per la rendicontazione dell'opera ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e delle disposizioni di finanziamento.
18. **DI DARE MANDATO** alla Struttura PNRR per l'alimentazione del sistema di monitoraggio ReGIS previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR e dalle disposizioni di finanziamento.
19. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al DL e al DEC per gli opportuni adempimenti di competenza.
20. **DI DARE MANDATO** al Responsabile della Trasparenza per le opportune pubblicazioni sul profilo internet, nella sezione «Amministrazione Trasparente», ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e del D.lgs. n. 36/2023.
21. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile delle Pubblicazioni, al Responsabile della Trasparenza, al Responsabile BDAB-MOP, e alla Struttura PNRR, per gli opportuni adempimenti di conseguenza.
22. **DI PRECISARE** che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR Calabria nei termini di cui all'art. 120 del D.lgs. n. 104/2010.

*IL RESPONSABILE
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
f.to ing. Mirko Tucci*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE e COPERTURA FINANZIARIA

SETTORE FINANZIARIO: In ordine alla Determinazione di cui all'oggetto si esprime, ai sensi del comma 1 dell'articolo 147 bis nonché dell'articolo 147 quinquies del Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche, Parere Favorevole di Regolarità Contabile attestante altresì la Copertura Finanziaria del Provvedimento ed il Mantenimento degli Equilibri di Bilancio.

Lattarico, 22.04.2024

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Rocco Giuseppe Enrico Corrado*

Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa e ai sensi della legge n. 69/2009, è pubblicato sull'albo pretorio on-line, accessibile dal portale web del Comune www.comune.lattarico.cs.it per quindici giorni consecutivi, nonché nella sezione «Amministrazione trasparente» ai sensi del d.lgs. 33/2013 e del d.lgs. 36/2023.

N. 485 del 22.04.2024

*IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to Rocco Giuseppe Enrico Corrado*

Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico ai fini della pubblicazione sul sito web Istituzionale Comunale, del Documento di riferimento il cui originale cartaceo è agli atti dell'Ufficio Preposto, ritualmente completo in ogni suo elemento comprese le dovute sottoscrizioni da parte dei soggetti competenti.

Lattarico, 22.04.2024

È copia conforme all'originale e si rilascia per uso d'Ufficio.

